


**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

693020 г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, тел. (4242) 67-07-60, факс: 467-180

(наименование органа государственного строительного надзора)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель государственной инспекции  
строительного надзора Сахалинской области



В. И. Галета

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 04 ”

июня

20 20 г.

Номер дела 68 - 20

Экземпляр \_\_\_\_\_

1. Застройщик, технический заказчик МКУ «УКС» Углегорского городского округа

(наименование застройщика, технического заказчика)

ОГРН 1126508000266 ИНН 6508009646, 694920, Сахалинская область,

(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,  
Углегорский район, город Углегорск, улица Победы, 142

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства «Начальная общеобразовательная школа на 400 мест в пгт. Шахтерск Углегорского района Сахалинской области», расположенного по адресу: Сахалинская область, пгт. Шахтерск, ул. Интернациональная

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа)

Общая площадь – 11026,77 м2, площадь участка – 26500 м2, объем – 49998,70 м3, в том числе подземной части – 9088,00 м, вместимость – 400 чел., кол-во этажей – 3, кол-во подземных 1, категория риска – высокая

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства Сахалинская область,

(почтовый или строительный

пгт. Шахтерск, ул. Интернациональная

адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства № RU65-320000-09-

(номер и дата выдачи,

2020 от 13.05.2020 г., выдано Администрацией Углегорского городского округа Сахалинской области, сроком до 13.06.2022 г.

кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на применение типовой проектной документации или ее модификации, включенной в реестр типовой проектной документации) Положительное заключение № 65-1-1-3-016256-2020

(номер и дата выдачи,

от 08.05.2020 г. ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области»

кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе \_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи, \_\_\_\_\_)

кем выдано) \_\_\_\_\_

7. Начало строительства, реконструкции \_\_\_\_\_ май 2020 \_\_\_\_\_

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции \_\_\_\_\_ июнь 2022 \_\_\_\_\_

(дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок \_\_\_\_\_


(заполняется)

в случае внесения изменений)

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК на 2020 – 2022 год**


№ п/п	Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Предмет каждой проверки	Примерная дата проведения каждой проверки	Ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного строительного надзора на проведение проверки	Документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок	Должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным
1	2	3	4	5	6	7
<b>2020-2022 год</b>						
1	Подготовительные работы	Наличие разрешения на строительство, членства СРО, соблюдение требований проектной документации и при выполнении работ, применении строительных материалов, оформлении исполнительной документации и	Июнь – Июль 2020 ✓	7 дней	Разрешение на строительство, членство СРО, приказы о назначении ответственных лиц, уведомления о включении в национальный реестр специалистов, ответственных за строительный контроль, проектная и рабочая документация, ППР, исполнительная документация на выполненные работы	Законные представители или представители по доверенности застройщика, технического заказчика, лица осуществляющего строительство, специалисты, ответственные за строительный контроль, уполномоченные представители авторского надзора при наличии договора
2	Строительство основного корпуса		Август – Сентябрь 2020	7 дней		
	Конструкции ниже 0.000		Ноябрь – Декабрь 2020 ✓	7 дней		
3	Строительство основного корпуса					
4	Конструкции выше 0.000		Май – Июнь 2021 ✓	7 дней		
	5					
6	Конструкции выше 0.000	Внутренние инженерные сети				
	6			Наружные инженерные сети		

	Внутренние инженерные сети				
	Отделочные работы				
	Наружные инженерные сети				
7	Строительство основного корпуса		Февраль – Март 2022	7 дней	
	Конструкции выше 0.000				
	Внутренние инженерные сети				
8	Отделочные работы		Май – Июнь 2022	7 дней	
	Строительство основного корпуса				
	Внутренние инженерные сети				
9	Благоустройство		Сентябрь – Октябрь 2022	7 дней	
	Отделочные работы				
	Строительство основного корпуса				

  
(подпись)

Тараненко Н.В.  
(расшифровка подписи)

Советник-главный госинспектор  
УГСН  
(должность)

  
(подпись)

Берц А. В.

Главный госинспектор УГСН

  
(подпись)


Бурнашов А.П.  
(расшифровка подписи)

Главный госинспектор УГСН  
(должность)

Согласовано:

Начальник управления

(лицо, назначенное ответственным за исполнение распоряжения о назначении ответственного за осуществление гос. строительного надзора по объекту)

  
(подпись)

Маламура А.В.  
(расшифровка подписи)


Один экземпляр Программы проведения проверок получил:

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)

“04” июня 2018 г.

  
(должность)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

693020 г. Южно-Сахалинск, Дзержинского 23, офис 550 тел. (4242) 67-07-60, факс 46-71-80

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

о проведении внеплановой выездной проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от "15" марта 2011г.

№ 133-н

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: РФ, 694920, Сахалинская область, Углегорский район, город Углегорск, улица Победы, 142, место осуществления деятельности строительство объекта капитального строительства «Начальная общеобразовательная школа на 400 мест в пгт. Шахтерск Углегорского района Сахалинской области»

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Бабичеву Наталью Владимировну – главного государственного инспектора управления государственного строительного надзора,

Берц Анастасию Валерьевну - главного государственного инспектора управления государственного строительного надзора

Бурнашова Андрея Павловича - главного государственного инспектора управления государственного строительного надзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (номер функции 6540100010000004304)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения программы проверок

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истек;



- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
  - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

- проверка соответствия выполненных работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объектов, а также результатов таких работ требованиям проектной документации;
- проверка наличия разрешения на строительство;
- проверка членства лица, осуществляющего строительство, в саморегулируемой организации, а также наличие специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

**соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;**

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: *7 рабочих дней*

К проведению проверки приступить

с "23" марта 2022 г.

Проверку окончить не позднее

"31" марта 2022 г.

*Выезд на объект 23.03.2022 г. 9:30*

9. Правовые основания проведения проверки:

*- пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»*

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

*- Проектная документация по объекту*

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Визуальный осмотр объекта капитального строительства 23.03.2022 г.

2) Проверка исполнительной документации по объекту капитального строительства с 23.03.2022 г. по 31.03.2022 г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Постановление Правительства Сахалинской области от 30 декабря 2021 года № 609 «Об утверждении Положения о региональном государственном строительном надзоре»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- исполнительная документация по объекту капитального строительства

- проектная и рабочая документация по объекту капитального строительства

- действующее разрешение на строительство

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства

Руководитель государственной инспекции  
строительного надзора Сахалинской области  
А.В. Маламура



Подпись, заверенная  
печатью)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора),  
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение  
или приказ о проведении проверки)

Бабичева Наталья Владимировна – главный государственный инспектор управления  
государственного строительного надзора, тел. 67-07-65

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Дзидко Млен. Арег. инженер МКУ, УКС УГО Бартоломский С.Б. 17.03.2022г.

**Бабичева Наталья Владимировна**


---

**От:** Fortimail <fortimail\_post@sakhalin.gov.ru>  
**Кому:** oks.uglegorsk@mail.ru  
**Отправлено:** 17 марта 2022 г. 10:30  
**Тема:** Relayed: Распоряжение № 133-п от 15.03.2022

**Доставка этим получателям или группам выполнена, но сервер назначения не прислал уведомления об этом :**

[oks.uglegorsk@mail.ru](mailto:oks.uglegorsk@mail.ru)

Тема: Распоряжение № 133-п от 15.03.2022



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

693020 г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, офис 550, тел/факс 67-07-67/46-71-80

г. Южно-Сахалинск  
(место составления акта)

“ 31 ” марта 20 22 г.  
(дата составления акта)  
15-00  
(время составления акта)

**Дело № 68-20**

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 88-22

По адресу/адресам: Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск,  
ул. Интернациональная  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 133-п от 15.03.2022 «О проведении внеплановой выездной  
проверки»  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
МКУ «Управление капитального строительства «Углегорского городского округа»  
объект капитального строительства «Начальная общеобразовательная школа на 400 мест в  
пгт. Шахтерск Углегорского района Сахалинской области»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 23 ” марта 20 22 г. с 9 час. 30 мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_ ч.  
“ 31 ” марта 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность \_\_\_ ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Бартновский С.Е.

17.03.2022 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо (а), проводившее проверку: Бабичева Наталья Владимировна - главный государственный инспектор управления государственного строительного надзора,  
Бурнашов Андрей Павлович - главный государственный инспектор управления государственного строительного надзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: уполномоченный представитель Заказчика по вопросам строительного контроля, ведущий инженер МКУ «УКС» Угледгорского городского округа – Бартновский Сергей Евгеньевич,

уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, производитель работ ООО СМК «ЭнергоСила» - Гончар Сергей Леонидович;

представитель лица, осуществляющего строительство, производитель работ ООО СМК «ЭнергоСила» - Кирюшкин Антон Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Произведены следующие работы:

- Армирование и бетонирование колонн, ригелей, перекрытий, стен 2 этажа блоков «Б» «В», «Г», «А1», «А2», «А»; армирование и бетонирование лестниц;

- монтаж металлических конструкций перекрытий блок «А» в осях А-В/10-17;

- устройство стяжки полов 1-го этажа блоков «А1», «А2»;

- прокладка наружных сетей теплоснабжения

2. На момент проверки ведутся следующие работы:

- устройство лестничных площадок блоков «А1», «А2»;

- устройство скатных крыш блоков А1, Б, В, А2;

- устройство перегородок ГВЛ на 2 этаже блоков А1, А2, Б, В;

- монтаж системы вентиляции на 2 этаже блоков А1, А2, Б, В;

- устройство опалубки шахты лифта в блоке А;

- монтаж навесной фасадной системы блоков А1, А2

В процессе проведения проверки выполнялась фотофиксация объекта капитального строительства.

По окончании проверки внесена запись в общий журнал работ.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Блок «А»

Визуально установлено смещение смонтированных конструкций стальных балок перекрытий блока в местах опирания на консоли колонн монолитных железобетонных в осях 12/В, 15/В (Объект 49-04-190-19 – КР.КЖ лист 15) (см. фото 1 - 4).

Для уточнения отклонений от проекта Подрядной организацией выполнена геодезическая съемка положения конструкций колонн и балок блока А в осях А-В/10-17 на отм. +7,700 ÷ +10,065(+10,285).

По результатам геодезической съемки (исполнительная схема устройства ригелей б/с А), отклонения от проектного положения осей смонтированных стальных балок в осях 11'/16'/А'-В' не превышают предельных значений. Фактическое положение колонн ж/б монолитных в осях А'/11', А'/12', А'/15', А'/16', А'/17', В'/10', В'/11', В'/12', В'/15', В'/16', В'/17', Б'/10 (исполнительная схема устройства колонн блок-секции А) имеет отклонение осей от проектного положения, превышающее допустимые значения.

Нарушены требования ПД (Объект 49-04-190-19 – КР.КЖ лист 12; ПОС.ТЧ Раздел Бетонные и железобетонные монолитные конструкции; СП 70.13330.2012 п.5.18.3)

Выявленные нарушения свидетельствуют о существующей непосредственной угрозе нарушения конструктивной целостности здания и нарушения восприятия нагрузок и воздействий силового характера несущими конструктивными элементами здания

Блоки «А», «А1», «А2»

Установлены множественные участки с дефектами бетонирования стен монолитных ж/б: участки с недовибрированным бетоном, пустоты, каверны; наличие поверхностных и глубинных раковин, оголение арматуры (фото 5 - Блок А2 в осях В-Д/23-24 на отм. 0,000 ÷ +3,800), фото 6 - Блок А1 в осях Б-В/9 на отм. +3,800 ÷ +7,700), нарушение геометрии стен в результате деформации опалубки на этапе бетонирования конструкции (фото 7 - Блок «А2» в осях Д/11-12 на отм. +3,800 ÷ +7,700);

Блок «А» по оси А/10-17 бетонная конструкция парапета на отм. +10,900 ÷ +12,100 по внешнему виду выглядит сырой и промёрзшей относительно других железобетонных конструкций здания;

Блок «А2» в осях Г-Д/23-24; Блок «В» в осях 14-16/Л-М - бетонные конструкции стен лестничных клеток на отм. 0,000 ÷ +3,800 по внешнему виду выглядят сырыми и промёрзшими относительно других железобетонных конструкций здания;

Не представлены надлежаще оформленные акты освидетельствование скрытых работ, а также протоколы испытаний бетона в проектном возрасте на ранее выполненные ж/б конструкции стен по всем блокам, подтверждающие набор прочности бетона конструкций.

Обозначение осей здания в исполнительной документации не соответствуют проектной документации (стадия П).

Нарушены требования ПД (Объект 49-04-190-19 – ПОС.ТЧ).

Лицом, осуществляющим строительство, является ООО СМК «ЭнергоСила» по Муниципальному контракту № 190/УКС/А-19 от 03 сентября 2019 г.

Выявленные нарушения допущены лицом, осуществляющим строительство.

В отношении ООО СМК «ЭнергоСила» выдано Предписание № 05-22 от 31.03.2022 г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

*Не выявлено*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

*Не выявлено*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

*Предписание № 05-22 от 31.03.2022 г. на 3 листах;*

*Фототаблица дефектов монтажа конструкций и бетонирования стеновых конструкций на 4 листах;*

*Исполнительная схема устройства ригелей блок-секции А на отм. верха +10.757 и +10.977 в осях А`-Д`/10`-17` на 1 листе;*

*Исполнительная схема устройства колонн блок-секции А на отм. +7.700, +10.065 и +10.285 в осях А`-Д`/10`-17` на 1 листе*

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



*Бабичева Н.В.*



*Бурнашов А.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*“31” марта 2022 г.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

*Не выявлено*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

*Не выявлено*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 05-22 от 31.03.2022 г. на 3 листах;

Фототаблица дефектов монтажа конструкций и бетонирования стеновых конструкций на 4 листах;


Исполнительная схема устройства ригелей блок-секции А на отм. верха +10.757 и +10.977 в осях А'-Д'/10'-17' на 1 листе;

Исполнительная схема устройства колонн блок-секции А на отм. +7.700, +10.065 и +10.285 в осях А'-Д'/10'-17' на 1 листе

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



Бабичева Н.В.



Бурнашов А.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

Бартновский Сергей Евгеньевич Вед. инженер МКУ, УКС "УГОТ" \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)



Государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области  
(наименование органа государственного строительного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 05-22**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**  
**РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

Номер дела 68-20  
г.Южно-Сахалинск  
(место составления)

Экземпляр № \_\_\_\_\_  
“ 31 ” марта 20 22 г.

Выдано: ООО СМК «Энергосила»  
(наименование застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство  
ОГРН 1106501003070 от 21 апреля 2010 г. ИНН 6501217693, 693001, Сахалинская  
на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, номер и дата выдачи свидетельства  
область, город Южно-Сахалинск, проспект Мира, 57, офис 305  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

в отношении строительства, реконструкции  
(ненужное зачеркнуть)  
объекта капитального строительства: «Начальная общеобразовательная школа на 400 мест  
в пгт. Шахтерск Углегорского района Сахалинской области»

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: Сахалинская область, пгт. Шахтерск, ул.Интернациональная  
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки на основании приказа (распоряжения)  
от “ 15 ” марта 20 22 г. № 133-п составлен акт № 88-22 от 31 марта 20 22 г.  
и установлено, что индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом

(наименование застройщика, технического заказчика,

ООО СМК «Энергосила»

лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того, кто допустил нарушения)

допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:

№ п/п	Описание, характер, конкретный вид нарушений	Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4	5
1	Блок А. Визуально установлено смещение смонтированных конструкций стальных балок перекрытий блока в местах опирания на консоли колонн монолитных железобетонных в	ПД (Объект 49-04-190-19 – КР.КЖ лист 12; ПОС.ТЧ)	Выполнить устройство колонн в соответствии с проектом	Срок устранения до 01.10.2022 г.

	<p>осях 12/В, 15/В (Объект 49-04-190-19 – КР.КЖ лист 15) (см. фото 1 - 4).</p> <p>Для уточнения отклонений от проекта выполнена геодезическая съемка положения конструкций колонн и балок блока А в осях А-В/10-17 на отм.+7,700 ÷ +10,065(+10,285).</p> <p>По результатам геодезической съемки (исполнительная схема устройства ригелей б/с А), отклонения от проектного положения осей смонтированных стальных балок в осях 11 -16/А-В не превышают предельных значений. Фактическое положение колонн ж/б монолитных в осях А/11, А/12, А/15, А/16, А/17, В/10, В/11, В/12, В/15, В/16, В/17, Б/10 (исполнительная схема устройства колонн блок-секции А) имеет отклонение осей от проектного положения, превышающее допустимые значения.</p>			
2	<p>Блоки «А», «А1», «А2» Установлены множественные участки с дефектами бетонирования стен монолитных ж/б: участки с недовибрированным бетоном, пустоты, каверны; наличие поверхностных и глубинных раковин, оголение арматуры (фото 5 - Блок А2 в осях В-Д/23-24 на отм.0,000 ÷ +3,800), фото 6 - Блок А1 в осях Б-В/9 на отм. +3,800 ÷ +7,700), нарушение геометрии стен в результате деформации опалубки на этапе бетонирования конструкции (фото 7 - Блок «А2» в осях Д/11-12 на отм.+3,800 ÷ +7,700)</p>	<p>ПД (Объект 49-04-190-19 – ПОС.ТЧ)</p>	<p>Выполнить ремонт стеновых конструкций в соответствии с разработанной Технологической картой на ремонт бетонных и ж/б конструкций, утвержденной проектной организацией</p>	<p>Срок устранения до 01.08.2022 г.</p>
3	<p>Блок «А» по оси А/10-17 бетонная конструкция парапета на отм. +10,900 ÷ +12,100 по внешнему виду выглядит сырой и промёрзшей относительно других железобетонных конструкций здания;</p> <p>Блок «А2» в осях Г-Д/23-24; Блок «В» в осях 14-16/Л-М - бетонные конструкции стен лестничных клеток на отм. 0,000 ÷ +3,800 по внешнему виду выглядят сырыми и промёрзшими относительно других железобетонных конструкций здания</p>	<p>ПД (Объект 49-04-190-19 – ПОС.ТЧ)</p>	<p>Предоставить результаты испытаний бетона конструкций на прочность неразрушающим методом по ГОСТ 28570-2019, ГОСТ 18105-2018.</p>	<p>Срок устранения до 01.08.2022 г.</p>
4	<p>Не представлены надлежаще оформленные акты освидетельствования скрытых работ, а также протоколы испытаний бетона в проектном возрасте на ранее выполненные</p>	<p>ПД (Объект 49-04-190-19 – ПОС.ТЧ)</p>	<p>Предоставить акты ОСР, протоколы испытания бетонных конструкций</p>	<p>Срок устранения до 01.08.2022 г.</p>

	ж/б конструкции стен по всем блокам, подтверждающие набор прочности бетона конструкций			
5	Обозначение осей здания в исполнительной документации не соответствуют проектной документации (стадия П).	ПД (Объект 49-04-190-19 – ПОС.ТЧ)	Привести наименование осей в соответствии с проектной документацией	Срок устранения до 01.08.2022 г.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, несет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство (застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство на основании договора), обязано обеспечить устранение выявленных нарушений и не приступать к продолжению работ до устранения выявленных недостатков.

О выполнении настоящего предписания в срок до 01 октября 2022 г. уведомить Государственную инспекцию строительного надзора Сахалинской области, 693020 г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 23, офис. 550, тел. 67-07-60

(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)

Лицо, выдавшее предписание:

Главный государственный инспектор УГСН

(должность)



(подпись)

Бабичева Н.В.

(расшифровка подписи)

Экземпляр предписания получил

Сухомеев С.В. гл. инженер

(заполняется представителем застройщика, технического заказчика,

ООО ССК "ЭнергоСила" по договорности БИ от 30.03.2022г.

лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того, кто допустил нарушения)

"31" марта 2022г.

И. инженер

(должность)



(подпись)

Сухомеев С.В.

(расшифровка подписи)

## **Бабичева Наталья Владимировна**

---

**От:** Fortimail <fortimail\_post@sakhalin.gov.ru>  
**Кому:** oks.uglegorsk@mail.ru  
**Отправлено:** 18 апреля 2022 г. 16:07  
**Тема:** Relayed: Акт проверки № 88-22 от 31.03.2022 г. с приложениями

**Доставка этим получателям или группам выполнена, но сервер назначения не прислал уведомления об этом :**

[oks.uglegorsk@mail.ru](mailto:oks.uglegorsk@mail.ru)

Тема: Акт проверки № 88-22 от 31.03.2022 г. с приложениями

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, тел. 67-07-60

**ПРОТОКОЛ № 23-22**

**об административном правонарушении в области строительства**

«28» апреля 2022 г. в 11 час. 00 мин.

г. Южно - Сахалинск

**Мною:** главным государственным инспектором управления государственного строительного надзора Бабичевой Натальей Владимировной

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

**в присутствии** Сухинина Евгения Викторовича, уполномоченного представителя ООО СМК «ЭнергоСила» по доверенности № б/н от 30 марта 2022 г.

Уведомлен о времени и месте составления протокола надлежащим образом.

(должность, фамилия и инициалы физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

составлен настоящий протокол об административном правонарушении в области строительства.

При проведении внеплановой выездной проверки 23 марта 2022 г. (Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 15 марта 2022 г.

№ 133-п) объекта капитального строительства «Начальная общеобразовательная школа на 400 мест в пгт. Шахтерск Углегорского района Сахалинской области», расположенного по адресу: Сахалинская область, пгт. Шахтерск, ул. Интернациональная, установлен факт события административного правонарушения (Акт проверки от 31 марта 2022 г. № 88-22).

В ходе визуального осмотра объекта капитального строительства выявлены следующие нарушения:

Блок «А»:

Визуально установлено смещение смонтированных конструкций стальных балок перекрытий блока в местах опирания на консоли колонн монолитных железобетонных в осях 12/В, 15/В (Объект 49-04-190-19 – КР.КЖ лист 15).

Для уточнения отклонений от проекта Подрядной организацией выполнена геодезическая съемка положения конструкций колонн и балок блока А в осях А-В/10-17 на отм. +7,700 ÷ +10,065(+10,285).

По результатам геодезической съемки (исполнительная схема устройства ригелей б/с А), отклонения от проектного положения осей смонтированных стальных балок в осях 11'-16'/А'-В' не превышают предельных значений. Фактическое положение колонн ж/б монолитных в осях А'/11', А'/12', А'/15', А'/16', А'/17', В'/10', В'/11', В'/12', В'/15', В'/16', В'/17', Б'/10 (исполнительная схема устройства колонн блок-секции А) имеет отклонение осей от проектного положения, превышающее допустимые значения.

Нарушены требования ПД (Объект 49-04-190-19 – КР.КЖ лист 12; ПОС.ТЧ Раздел Бетонные и железобетонные монолитные конструкции; СП 70.13330.2012 п.5.18.3)

Выявленные нарушения свидетельствуют о существующей непосредственной угрозе нарушения конструктивной целостности здания и нарушения восприятия

нагрузок и воздействий силового характера несущими конструктивными элементами здания

Блоки «А», «А1», «А2»:

Установлены множественные участки с дефектами бетонирования стен монолитных ж/б: участки с недовибрированным бетоном, пустоты, каверны; наличие поверхностных и глубинных раковин, оголение арматуры (Блок А2 в осях В-Д/23-24 на отм. 0,000 ÷ +3,800), Блок А1 в осях Б-В/9 на отм. +3,800 ÷ +7,700), нарушение геометрии стен в результате деформации опалубки на этапе бетонирования конструкции (Блок «А2» в осях Д/11-12 на отм. +3,800 ÷ +7,700);

Блок «А» по оси А/10-17 бетонная конструкция парапета на отм. +10,900 ÷ +12,100 по внешнему виду выглядит сырой и промёрзшей относительно других железобетонных конструкций здания;

Блок «А2» в осях Г-Д/23-24; Блок «В» в осях 14-16/Л-М - бетонные конструкции стен лестничных клеток на отм. 0,000 ÷ +3,800 по внешнему виду выглядят сырыми и промёрзшими относительно других железобетонных конструкций здания;

Не представлены надлежаще оформленные акты освидетельствование скрытых работ, а также протоколы испытаний бетона в проектном возрасте на ранее выполненные ж/б конструкции стен по всем блокам, подтверждающие набор прочности бетона конструкций.

Обозначение осей здания в исполнительной документации не соответствуют проектной документации (стадия П).

Нарушены требования ПД (Объект 49-04-190-19 – ПОС.ТЧ).

В процессе проведения проверки выполнялась фотофиксация выявленных нарушений требований проектной документации.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.1 ст.9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(глава, раздел, параграф, статья, лист нормативного акта, обязательные требования которого нарушены; показания специальных технических средств; место, этаж, оси и т.д. статья КОАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение)

### **Правонарушение допущено**

Юридическим лицом - Обществом с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «ЭнергоСила»

ИНН 6501217693; РФ, 693001, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.Вокзальная, д.56, офис 409 Телефон: +7(4242) 55-01-51, Эл. почта: office@esila.ru  
КПП 650101001, ОГРН 1106501003070, Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г.Хабаровск, расчетный счет 40702810450340030104, БИК 040813608, генеральный директор Тихомиров Глеб Викторович

(полное название юридического лица, ИНН, юридический /почтовый/ адрес, банковские реквизиты, фамилия и.о. руководителя, телефон, факс; фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН, адрес проживания, должность, место и адрес его работы)

**Объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении, которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела**

Мне разъяснено, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ) ст.24.2., ст.25.1., я имею право: знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, присутствовать при рассмотрении дела, выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться услугами переводчика, юридической помощью защитника, а так же иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом

*Сухесмен Е.В.*  
 (подпись, ф.и.о. физического лица или законного представителя юридического лица)

**Объяснения и замечания по содержанию протокола**

*отсутствуют*

(отсутствуют, прилагаются к протоколу)

**Подписи свидетелей**

(подпись, должность, фамилия и.о.)

К протоколу прилагаются:

1. Акт проверки № 66-22 от 03.03.2022г. – копия на 4 листах в 1 экз.,
2. Уведомление о времени и месте составления протокола от 19.04.2022 г. № Исх-3.34-224/22 – на 2 листах в 1 экз.,
3. Паспорт гр. Сухина Е.В. – копия на 2 листах в 1 экз.
4. Копия доверенности № б/н от 30 марта 2022г. – 1 экз. на 1 листе,
5. Лист записи ЕГРЮЛ от \_\_\_\_\_ г. - копия на \_\_\_ листах в 1 экземпляре.
6. Устав ООО СМК «ЭнергоСила» - копия на \_\_\_ листах в 1 экземпляре.

**Подпись должностного лица, составившего протокол:**

главный государственный инспектор  
 Управления государственного строительного надзора  
 Государственной инспекции строительного надзора  
 Сахалинской области



*Бабичева Н.В.*

Бабичева Н.В.

**С протоколом ознакомлен, копия протокола вручена (не вручена)**

*Сухесмен Е.В.*  
 (подпись, фамилия и.о. физического лица или законного представителя юридического лица, запись должностного лица, составившего протокол, об отказе от подписи)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, тел. (4242) 67-07-60, тел/факс. 46-71-80

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/22**

**по делу об административном правонарушении в области строительства**

«17» мая 2022 г.

г. Южно-Сахалинск

Руководитель государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области (далее – Инспекция) Маламура Андрей Викторович, рассмотрев протокол об административном правонарушении в области строительства от 28.04.2022 №23-22, и другие материалы дела об административном правонарушении в области строительства № 23-22 по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ в отношении юридического лица - ООО СМК «ЭнергоСила»,

Сведения о юридическом лице (его законном представителе), в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении:

Наименование организации: **ООО СМК «ЭнергоСила»**

Юридический адрес и месторасположение: 693001, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д 56, оф. 409

ИНН 6501217693, ОГРН 1106501003070

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица: генеральный директор Тихомиров Глеб Викторович, действующий на основании Устава

Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела – представителя по доверенности Сухинина Е.В.

**УСТАНОВИЛ:**

При проведении внеплановой выездной проверки 23 марта 2022 г. (Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 15 марта 2022 г. № 133-п) объекта капитального строительства «Начальная общеобразовательная школа на 400 мест в пгт. Шахтерск Углегорского района Сахалинской области», расположенного по адресу: Сахалинская область, пгт. Шахтерск, ул. Интернациональная, установлен факт события административного правонарушения (Акт проверки от 31 марта 2022 г. № 88-22).

В ходе визуального осмотра объекта капитального строительства выявлены следующие нарушения:

Блок «А»: Визуально установлено смещение смонтированных конструкций стальных балок перекрытий блока в местах опирания на консоли колонн монолитных железобетонных в осях 12/В, 15/В (Объект 49-04-190-19 – КР.КЖ лист 15).

Для уточнения отклонений от проекта Подрядной организацией выполнена геодезическая съемка положения конструкций колонн и балок блока А в осях А-В/10-17 на отм.+7,700 ÷ +10,065(+10,285).



По результатам геодезической съемки (исполнительная схема устройства ригелей б/с А), отклонения от проектного положения осей смонтированных стальных балок в осях 11'-16'/А'-В' не превышают предельных значений. Фактическое положение колонн ж/б монолитных в осях А'/11', А'/12', А'/15', А'/16', А'/17', В'/10', В'/11', В'/12', В'/15', В'/16', В'/17', Б'/10 (исполнительная схема устройства колонн блок-секции А) имеет отклонение осей от проектного положения, превышающее допустимые значения.

Нарушены требования ПД (Объект 49-04-190-19 – КР.КЖ лист 12; ПОС.ТЧ Раздел Бетонные и железобетонные монолитные конструкции; СП 70.13330.2012 п.5.18.3)

Выявленные нарушения свидетельствуют о существующей непосредственной угрозе нарушения конструктивной целостности здания и нарушения восприятия нагрузок и воздействий силового характера несущими конструктивными элементами здания

Блоки «А», «А1», «А2»: Установлены множественные участки с дефектами бетонирования стен монолитных ж/б: участки с недовибрированным бетоном, пустоты, каверны; наличие поверхностных и глубинных раковин, оголение арматуры (Блок А2 в осях В-Д/23-24 на отм.0,000 ÷ +3,800), Блок А1 в осях Б-В/9 на отм. +3,800 ÷ +7,700),\_\_нарушение геометрии стен в результате деформации опалубки на этапе бетонирования конструкции (Блок «А2» в осях Д/11-12 на отм.+3,800 ÷ +7,700);

Блок «А» по оси А/10-17 бетонная конструкция парапета на отм. +10,900 ÷ +12,100 по внешнему виду выглядит сырой и промёрзшей относительно других железобетонных конструкций здания;

Блок «А2» в осях Г-Д/23-24; Блок «В» в осях 14-16/Л-М - бетонные конструкции стен лестничных клеток на отм. 0,000 ÷ +3,800 по внешнему виду выглядят сырыми и промёрзшими относительно других железобетонных конструкций здания;

Не представлены надлежаще оформленные акты освидетельствование скрытых работ, а также протоколы испытаний бетона в проектном возрасте на ранее выполненные ж/б конструкции стен по всем блокам, подтверждающие набор прочности бетона конструкций.

Обозначение осей здания в исполнительной документации не соответствуют проектной документации (стадия П).

Нарушены требования ПД (Объект 49-04-190-19 – ПОС.ТЧ ).

Главным государственным инспектором управления государственного строительного надзора государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области Бабичевой Н.В. составлен протокол об административном правонарушении в области строительства от 28.04.2022 № 23-22 по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ в отношении юридического лица – ООО СМК «ЭнергоСила».

Определением от 11.05.2022 года № б/н назначено открытое рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении юридического лица – ООО СМК «ЭнергоСила» на 17.05.2022 г. на 15-20. Указанное определение направлено заказным почтовым отправлением.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является ранее привлечение к административной ответственности за совершение однородного правонарушения (постановление от 16.09.2021 № 111-21 по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, вступившее в законную силу).

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является то, что привлекаемое лицо является субъектом малого и среднего предпринимательства (получена выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – среднее предприятие).

Привлекаемым лицом до рассмотрения дела подано ходатайство на замену административного штрафа предупреждением. Оценив обстоятельства, связанные с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, отсутствие причиненного вреда общественным отношениям, иным лицам, повышенной социальной значимости строящегося объекта, нахожу возможным назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, но не менее половины минимального размера административного штрафа по указанной статье КоАП РФ.

Руководствуясь ст. 23.56, 29.9 и ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

### ПОСТАНОВИЛ:

За допущенное административное правонарушение в области строительства, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить юридическому лицу – ООО СМК «ЭнергоСила» административное наказание в виде административного штрафа в размере **50 000 (пятьдесят тысяч)** рублей.

Указанную сумму административного штрафа перевести или перечислить на Единый казначейский счет 40102810845370000053 в ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНО-САХАЛИНСК БАНКА РОССИИ, казначейский счет 03100643000000016100, БИК ТОФК 016401800, Получатель: ИНН/КПП 6501214357/650101001, УФК по Сахалинской области (Государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области, л/с 04612005980), КБК 03211601092010005140, ОКТМО 64701000 добровольно согласно законодательству Российской Федерации.

Код платежа и условный код платежа указываются в разделе «Назначение платежа», в данном разделе необходимо указать полное назначение платежа «За правонарушение в области строительства» согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ).

Постановление может быть обжаловано в установленном законодательством порядке в десятидневный срок со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему должностному лицу или в Арбитражный суд Сахалинской области и вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования.

Руководитель государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области



А.В.Маламура

Копию постановления получил \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*